

Projektnummer: 145962

Bauzeitenplan AWA Creußen, OT Lindenhardt BA2, Terminplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Juli 2019		August 2019					September 2019					Oktober 2019					November 2019				
					KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48			
1	Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt:				22222233	45678901	11111111	11111111	12222222	22222233	11111111	11111111	12222222	22222223	11111111	11111111	22222222	22222233	11111111	11111111	12222222	22222233				
2	Phase 1, Marktstraße: Straßensperrung für den Durchgangsverkehr, Anlegerverkehr ist möglich. Kanalarbeiten Arbeitsrichtung: Kreuzung Marktstraße/Creußner Straße Richtung Trockau	58at	Mo, 29.07.19	Fr, 18.10.19	58at																					
3	Phase 2, Creußner Str. / Schnabelwaider Str. Straßensperrung für den Durchgangsverkehr, Anlegerverkehr ist möglich. Kanalarbeiten in der Kreuzung Creußner / Schnabelwaider Straße	10at	Mo, 14.10.19	Fr, 25.10.19	10at																					
4	Phase 3; Creußner Str.: Straßensperrung für den Durchgangsverkehr, Anlegerverkehr ist möglich. Kanalarbeiten Arbeitsrichtung: Kreuzung Marktstraße/Creußner Straße Richtung Creußen	29at	Mo, 21.10.19	Fr, 29.11.19	29at																					

Projektzeiträumen von Mo, 22.07.19 bis Mo, 30.11.20
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 16.07.2019 15:34
 Filter:
 Bearbeiter: wj

erstellt mit pro-plan 7.0.0.20 - Serien Nr.: 412 - Lizenz für Baur Consult, Haßfurt